

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA
2020	3	ROO200301792507	Proyecto de inversión	1236024	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236024.0, modificado:1236024.0}}	Centro de Actualización del Magisterio (Equipamiento y Construcción)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Servicios Educativos de Quintana Roo	181	N
2020	3	ROO200301792517	Adquisición	1108999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108999.99, modificado:1108999.99}}	Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez (Equipamiento)	23	Quintana Roo	10	Bacalar	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Servicios Educativos de Quintana Roo	182	N
2020	3	ROO200301792593	Proyecto de inversión	1087100	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087100.0, modificado:1087100.0}}	Centro Regional de Educación Normal	23	Quintana Roo	2	Felipe Carrillo Puerto	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Servicios Educativos de Quintana Roo	183	N
2020	3	ROO200301792478	Adquisición	445096	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445096.0, modificado:445096.0}}	Proyecto Académico (Equipamiento)	23	Quintana Roo	4	Othón P. Blanco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Servicios Educativos de Quintana Roo	180	N

MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
	0	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	132	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:12 de Octubre & Tres Garantías, Comité Proterritorio, 77086 Chetumal, Q.R., México, lon:-18.2965399, lat:18.52583}}	02/10/2020	31/12/2020	1236024	1236024	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	829	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av 1 27, Magisterial, Bacalar, Q.R., México, lon:-88.391555, lat:18.6710689}}	02/10/2020	31/12/2020	1108999.99	1108999.99	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
	0	0	{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	246	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 66 630, Emiliano Zapata, 77250 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.04930449, lat:19.59152137}}	02/10/2020	31/12/2020	1087100	1087100	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1038	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 600, Gonzalo Guerrero, 77020 Chetumal, Q.R., México, lon:-18.3169065, lat:18.5188144}}	02/10/2020	31/12/2020	445096	445096	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
2020		3 ROO200301792155	Adquisición	320812	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320812.0, modificado:117425.0}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CAI CON CLAVE DDI	23	Quintana Roo		Gobierno de la 0 Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	82
2020		3 ROO200301792192	Adquisición	320812	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320812.0, modificado:99125.0}}	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CAI CON CLAVE DDI	23	Quintana Roo		Gobierno de la 0 Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	84
2020		3 ROO200301792172	Adquisición	320812	{{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320812.0, modificado:104262.0}}	SUMNISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (CCAPI)	23	Quintana Roo		Gobierno de la 0 Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	83

POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
S		78	83	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Infiernillo 157, Campestre, 77030 Chetumal, Q.R., México, lon:-88.30780506, lat:18.50355557}}	27/07/2020	31/12/2020	117425	117425	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
S		74	62	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 25 N. 125, 68, 77524 Cancún, Q.R., México, lon:- 86.8220238, lat:21.1785776}}	27/07/2020	31/12/2020	99125	99125	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
S		30	10	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av Constituyentes 857, Jesús Martínez Ross, 77220 Felipe Carrillo Puerto, Q.R., México, lon:-88.04093599, lat:19.58263645}}	27/07/2020	31/12/2020	104262	104262	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances